

<b>VERIFICA SICUREZZA IN CANTIERE</b>	
<b>Generalità</b>	
<b>1</b>	<b>Vigilanza sulle procedure generali:</b> Presenza in cantiere di un "Responsabile"
<b>2</b>	<b>Vigilanza sulle normativa assistenziale:</b> E' presente personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
<b>Rischio di caduta dall'alto</b>	
<b>3</b>	Tutte le zone di lavoro aperte sono adeguatamente protette e hanno accessi sicuri
<b>4</b>	Le opere provvisoriale utilizzate sono allestite a regola d'arte
<b>5</b>	Per le aree di lavoro quali lucernai, tetti, coperture, ecc. sono state adottate idonee misure preventive atte ad evitare il rischio di sfondamento.
<b>6</b>	Il trabattello è spinto con persone a bordo o non ha le ruote bloccate o non ha la scala interna
<b>7</b>	Il ponteggio è in fase di montaggio
<b>8</b>	Il ponteggiatori utilizzano idonei DPI contro le cadute dall'alto
<b>Rischio di seppellimento</b>	
<b>9</b>	Le lavorazioni sono eseguite in sicurezza in relazione alla natura del terreno ed è garantita la stabilità delle pareti oggetto dello scavo
<b>Attrezzature/Impianti</b>	
<b>10</b>	Le operazioni di sollevamento materiali sono eseguite in sicurezza
<b>11</b>	Le attrezzature sono idonee, conformi alle norme e utilizzate correttamente.
<b>12</b>	Gli impianti elettrici sono installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti e indiretti
<b>13</b>	Nella zona di azione delle macchine operatrici non stazionano lavoratori
<b>DPI</b>	
<b>14</b>	I DPI sono idonei e utilizzati correttamente
<b>Servizi igienico assistenziali</b>	
<b>15</b>	Sono presenti e idonei gli apprestamenti igienico-sanitari
<b>16</b>	Sono presenti e idonei gli ausili per la MMC ( ginocchiere, attrezzi a manico lungo, ecc.)
<b>Nomina Coordinatori</b>	
<b>17</b>	Sono stati nominati i Coordinatori per la sicurezza
<b>Piano di Sicurezza e Coordinamento</b>	
<b>18</b>	Il <b>PSC</b> contiene la descrizione dell'opera, del contesto ambientale del sito del cantiere, il cronoprogramma e la stima dei costi della sicurezza
<b>19</b>	Il <b>PSC</b> contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, le prescrizioni operative e le misure preventive e protettive nonché le misure di coordinamento della fase lavorativa in corso
<b>20</b>	Le disposizioni del <b>PSC</b> vengono correttamente adottate ed eseguite dalle imprese esecutrici per le lavorazioni in corso
<b>Piano Operativo di Sicurezza</b>	
<b>21</b>	Il <b>POS</b> contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi nonché le misure preventive e protettive della fase lavorativa in corso
<b>22</b>	Le misure preventive e protettive della fase lavorativa in corso riportate nel POS vengono attuate correttamente dall'impresa
<b>23</b>	Il <b>POS</b> riporta l'attestazione dell'avvenuta formazione dei lavoratori presenti in cantiere

<b>24</b>	Il <b>POS</b> valuta il rischio incendio
<b>25</b>	Nel <b>POS</b> è indicato il nominativo del medico competente
	<b>Coordinatore per l'Esecuzione</b>
<b>26</b>	Il Coordinatore per l'Esecuzione ha predisposto e compila il registro di coordinamento
<b>27</b>	Il Coordinatore per l'Esecuzione era presente in cantiere durante l'ispezione
	<b>Committente</b>
<b>28</b>	Ha verificato l'idoneità tecnico-professionale delle imprese in relazione ai lavori da affidare
<b>29</b>	Ha richiesto alle imprese la dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica
<b>30</b>	Ha richiesto alle imprese dei certificati di regolarità contributiva agli enti previdenziali e assistenziali (DURC)